

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年3月18日

計画の名称	遠野市の防災・安全対策の道づくり			交付対象	遠野市											
計画の期間	平成24年度～平成26年度(3年間)															
計画の目標	遠野市内の集落地域及び幹線道路への円滑な交通を確保するため、道路整備を行い生活基盤の向上を図る。															
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 歩道拡幅及び新設 舗装修繕箇所必要箇所の整備済割合を増大させる。 															
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考									
				当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)										
歩道拡幅及び新設率 (歩道拡幅及び新設率) = (改善整備済延長/要改善計画延長) × 100				0%	55%	100%										
道路機能の保全を行う必要がある箇所に対する改善整備率 (改善整備率) = (改善整備済箇所/要改善計画箇所) × 100				0%	20%	40%										
全体事業費	合計 (A + B + C)	375百万円 294百万円	A	350百万円 271百万円	B	0百万円 0百万円	C	25百万円 23百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	6.7% 7.8%						
事後評価																
○事後評価の実施体制、実施時期																
事後評価の実施体制				事後評価の実施時期												
社会資本総合整備計画審査会にて事後評価を実施				平成28年3月												
				公表の方法												
				遠野市ホームページにて公表												
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 基幹事業 上段: 計画 下段: 実施																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26			
20-A-7	道路	一般	遠野市	直接	遠野市	(1) 大工町駒木線(蓬田)	現道拡幅 L=750m 現道拡幅 L=720m	遠野市							290 211	
20-A-8	道路	一般	遠野市	直接	遠野市	(1) 関田関口線(中妻)	舗装補修 L=1,200m 舗装補修 L=1,200m	遠野市							43 43	
20-A-9	道路	一般	遠野市	直接	遠野市	(他) 中道小平線(小平)	舗装補修 L=340m 舗装補修 L=340m	遠野市							12 12	
20-A-10	道路	一般	遠野市	直接	遠野市	(1) 新穀町通り線(新穀町)	舗装補修 L=50m 舗装補修 L=50m	遠野市							5 5	
合計												350 271				

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
合計												0					

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業													上段：計画	下段：実施	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
20-C-1	道路	一般	遠野市	直接	遠野市	長寿命化修繕計画	橋梁の点検	遠野市						15	
														13	
20-C-3	道路	一般	遠野市	直接	遠野市	舗装補修	路面性状調査	遠野市						6	
														6	
20-C-4	道路	一般	遠野市	直接	遠野市	防災拠点機能強化事業	計画調査	遠野市						4	
														4	
合計												25			
合計												23			

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

その他関連する事業													上段：計画	下段：実施
計画等の名称		遠野市の地域に密着した道路交通を円滑に確保する道づくり											全体事業費 (百万円)	備考
事業種別		交付対象	要素となる事業名 (事業箇所)				市町村名							
20-A'-1	道路	遠野市	(他) 砂子沢線他19路線(砂子沢)				遠野市						500	社会資本移行元
													223	
20-A'-2	道路	遠野市	(1) 東館浜峠線(遠野町)				遠野市						107	社会資本移行元
													65	
20-A'-3	道路	遠野市	(1) 桐町線(下宮守)				遠野市						87	社会資本移行元
													37	
20-A'-4	道路	遠野市	稲荷下第二地区((都)遠野駅稲荷下線外)				遠野市						609	社会資本移行元
													348	
20-A'-5	道路	遠野市	(1) 東館浜峠線(融雪)(遠野町)				遠野市						45	社会資本移行元
													40	
20-A'-6	道路	遠野市	(1) 切掛権現線他21路線				遠野市						56	社会資本移行元
													0	
20-A'-11	道路	遠野市	(他) 張山安居台線(安居台橋)				遠野市						80	社会資本移行元
													73	
20-C'-2	施設整備	遠野市	休憩施設整備				遠野市						20	社会資本移行元
													20	

全体事業費	合計 (A'+B'+C')	1,504百万円 806百万円	A'	1,484百万円 786百万円	B'	0百万円 0百万円	C'	20百万円 20百万円	(C+C')/(A+A')+(B+B')+(C+C')	2.4% 3.9%
-------	------------------	--------------------	----	--------------------	----	--------------	----	----------------	-----------------------------	--------------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

**I 定量的指標に関する
交付対象事業の効果の発現状況** ・道路改良工事における歩道拡幅及び新設工事を実施する。

II 定量的指標の達成状況	指標①・歩道拡幅及び新設率	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	交付金事業の低内示により、事業実施路線が減少したため。
			4,035m/4,035m		
		最終実績値	80.2%		
			3,235m/4,035m		
	指標②舗装修繕整備率	最終目標値	40.0%	目標値と実績値に差が出た要因	舗装修繕必要箇所が想定より多かったため実施箇所を再検討したため。
			400箇所/1,000箇所		
最終実績値		25.8%			
		364箇所/1,411箇所			

**III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)**

3. 特記事項 (今後の方針等)

・引続き各事業を進めることにより、市内の集落地域及び幹線道路への円滑な交通を確保する。

(参考図面)

計画の名称	20 遠野市の防災・安全対策の道づくり	交付対象	遠野市
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)		

