

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-4-1-1

事業名 災害公営住宅関連駐車場整備事業 穀町

事業費 総額 1,894 千円 (国費 1,515 千円)

事業期間 平成 29 年度～平成 30 年度

事業目的

東日本大震災により住宅を失い、県内陸部の応急仮設住宅等に入居している被災者を対象として県が意向調査を実施した結果を踏まえ、住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住宅を供給するものである。

市内中心市街地に建設した応急仮設住宅に隣接する公有地へ木造長屋 16 戸を整備することに伴い駐車場を整備する計画である。

事業地区

岩手県遠野市穀町

※別紙の図面・写真を参照

事業結果〔整備概要〕

○駐車場整備区画数：18 区画

○使用開始：平成 30 年 4 月

事業の実績に関する評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

○ 基幹事業で建設した住宅の敷地内に駐車場を整備した。入居者の駐車スペースとして活用されている。

○ 東日本大震災津波により被災された方が入居し住まいの再建が果たされている。

⇒ 上記を踏まえ、本事業は事業目的に即した効果を発揮していると判断する。

② コストに関する調査・分析・評価

○ 住宅の入居人数・規模から適切な駐車台数、大きさを検討し整備を行うことでコストの縮減に努めた。

⇒ 上記を踏まえ、本事業に要したコストは妥当と判断する。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

	想定事業期間	実際の事業期間
設計	平成 29 年度	平成 29 年度
工事	平成 29 年度～平成 30 年度	平成 29 年度～平成 30 年度

○ 既存市有地に建設することで早期着手を計り、また、住宅建築工事に含めて発注することで無駄のない作業工程を組み、想定事業期間内に事業完了することができた。

⇒ 想定事業期間内で整備を終えており、事業期間として妥当であったと判断する。

事業担当部局

遠野市 環境整備部 まちづくり推進課 (建築係) 電話番号：0198-62-2111



【配置図】



駐車場①



駐車場①



駐車場②



駐車場②

【完成写真】